



ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2026. augusztus 5-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámoló tudomásulvételéről

1. Előterjesztés mellékletei: -
2. Előterjesztést tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság
3. Előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
4. Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
5. Előterjesztés készítője: Tóth Julianna műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilismarót Község Önkormányzatának 2026. júliusában az alábbi pályázatait voltak folyamatban:

Művelődési ház felújítása Pilismaróton (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00042)

A támogatás összege: 110.271.780 Ft.

A projekt keretében nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, talajnedvesség elleni szigetelés, az udvari épületrészen tetőcsere történt és projektarányos akadálymentesítés valósult meg.

A műszaki átadás 2025. május 9-én, az ünnepélyes átadás június 5-én megtörtént, az elszámolás benyújtásra került. A Magyar Államkincstár 2026. június 24-én tartott helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzés során hiánypótlási dokumentumokat benyújtottuk, a kért intézkedéseket megtettük.

Energetikai korszerűsítés Pilismaróton (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00004)

A támogatás összege: 119.999.999 Ft

A projekt utólagos homlokzatszigetelést, padlásfödém utólagos szigetelését, nyílászáró cserét, projektarányos akadálymentesítést tartalmazott. Itt is 2025. május 9-én volt a műszaki átadás, az ünnepélyes átadás pedig november 21-én. Ennél a pályázatnál is benyújtottuk az elszámolást, de a végső ellenőrzésre még nem került sor.

A beruházás 2026-ban átesett az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) átfogó ellenőrzésén.

Az ellenőrzött szervezetek: Nemzeti Fejlesztési Központ, Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság (Irányító Hatóság), Magyar Államkincstár (Közreműködő Szervezet), Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály, EU Támogatások Elszámolási Főosztály (Igazoló Hatóság), Pilismarót Község Önkormányzata (Kedvezményezett), Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumi tag).

Megkaptuk a vizsgálat végső összegzését, amely nem nyilvános.

Pilismarót Malom patak hordalékfogó gát építése, Miklós Deák -völgyi patak mederrézsű rendezése (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2025-00072)

A támogatás összege: 50.374.277 Ft.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2029. március 15.

A pályázat segítségével egy hordalékfogó gát valósulna meg a Malom patak külterületi szakaszán. Ez egy korábbi meghíúsult vízrendezési pályázatnak is része volt. A Miklós deák utca belterületi szakaszának végén pedig rézsűrendezés történne.

Jelenleg a projektmenedzser személyének kiválasztása van folyamatban. Ezt követően tervezőt kell választani a kiviteli tervek készítésére, majd közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezőről kell dönteni.

Külterületi utak fejlesztése című, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat

A támogatás összege: 125.913.541 Ft

A projekt befejezési határideje: 2029. február 28.

A pályázat a Duna-parti Nyárfa utca és Diófa utca felújítására vonatkozik. A támogatói okirat lehetővé teszi 25% előleg lehívását. A képviselő-testület erre vonatkozó döntése után elkülönített számlát nyitottunk, de az előleg lehívása még nem történt meg. A beruházás közbeszerzés köteles lesz és műszaki ellenőrt is szükséges választani.

Sportcsarnok felülvilágítók és lapostető javítása

A támogatás összege: 3.000.000 Ft

A projekt befejezési határideje: 2026. december 31.

A támogatás segítségével a lapostetős folyosón főleg a felülvilágítók körüli beázásokat szeretnénk megszüntetni és a tetőszerkezet szükséges javításait elvégezni. A helyszínt több vállalkozó megtekintette, javaslatok érkeztek a megfelelő műszaki megoldásra, de a kivitelező kiválasztása még nem történt meg.

Hangtechnikai eszközök beszerzése

A támogatás összege: 400.000 Ft

Elszámolási határidő: 2026. augusztus 31.

A Nemzeti Kulturális Alapnál 999.490 Ft összegű hangtechnikai beszerzésre pályáztunk, a megítélt támogatás 400.000 Ft. Ekkora értéken megtörtént a legszükségesebb eszközök megvásárlása. Az elszámolást még nem nyújtottuk be.

Kompok-révek pályázatok

Az Önkormányzat minden évben benyújtja támogatási igényét a kompok-révek pályázatra. A támogatás felhasználásáról, elszámolásáról évente megállapodást kötünk a Pilismarót-Zebegény révátkelést üzemeltető vállalkozóval. A vállalkozó a megítélt támogatást a révátkelésben üzemelő úszó- illetve parti létesítmények felújítására, illetve a révátkelés működtetésére fordítja. A pályázatok elszámolását az Önkormányzat, mint kedvezményezett nyújtja be. A 2025-ben megítélt nettó 10.693.133 Ft működtetési támogatás elszámolása megtörtént. A felújítási költségekre megítélt nettó 10.856.544 Ft-tal – mely a kishajó hangszigetelését, hűtési rendszerének átalakítását, kerékpárok szállítására alkalmassá tételét, úszóművek festését, drótkötelek, mentőgyűrűk cseréjét, foglalja magában – 2027. márciusában kell elszámolni.

Az ebben az évben benyújtott pályázat bruttó 10.727.993 Ft működtetési és 67.049.132 Ft felújítási támogatási kérelmet tartalmaz. Idén még nem született támogatási döntés.

Vis maior pályázatok

Az Önkormányzat a 2024. szeptemberi dunai árvíz védekezési és helyreállítási, valamint magántulajdonban okozott károk helyreállítására összesen 3 vis maior pályázatot nyújtott be.

1. vis maior pályázat, ebr42 azonosítószám: 632046/2024

Megítélt támogatás: 102.105.000 Ft

Elszámolási határidő: 2026. április 30.

Ez a pályázat a védekezési munkák során felmerült költségekre és a helyreállításra vonatkozott. A helyreállítás részét képezte a Szobi révi út menti, Nagy-öböl árvédelmi gát helyreállítása, a töltés rézsűk és a vízoldali előterek humuszosítása, füvesítése, a Duna-parti nyilvános WC helyreállítása, révátkelőhelynél elsüllyedt ponton kiemelése, javítása, a közösségi WC szennyvízátemelő akna javítása. A felsorolt helyreállítási munkák a humuszosítás, füvesítés kivételével megtörténtek. A füvesítésre bekért árajánlatokból egyértelművé vált, hogy ezt a munkát a betervezett 5.700.000 Ft nettó (7.239.000 Ft bruttó) összegből nem lehet elvégezni. Mindezek figyelembevételével a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz 2026. április 21-én műszaki tartalom módosítási és határidő hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be. Kérelmünket még nem bírálták el.

2. vis maior pályázat, ebr42 azonosítószám: 639107/2024

Az 1. vis maior pályázat benyújtási határidejéig nem történt meg a homokzsákok kiürítése, ezért a még meglévő 175.000 db homokzsák kiürítésére, a gátak rézsűrendezésére újabb vis maior támogatást nyújtottunk be. A védekezési költség összege 25.376.124 Ft volt, az igényelt, illetve a megítélt támogatás 22.830.000 Ft. Az elszámolási határidő itt is 2026. április 30.

A homokzsákok kiürítését a megbízott vállalkozó elvégezte, a támogatás elszámolását 2026. április 27-én benyújtottuk.

3. vis maior pályázat, ebr42 azonosítószám: 650723/2025

Megítélt támogatás: 1.889.000 Ft

Elszámolási határidő: 2026. június 27.

A 2024. szeptemberi árvíz elleni védekezés során igénybe kellett venni a Pilismarót Dunapart utca, Akácok utca sarkán lévő úgynevezett „Kis-Öböl” feltöltött területének egy részét.

A védekezéssel érintett 1891/42, 1891/47-63 helyrajzi számú ingatlanok az Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1.) tulajdonában vannak.

A munkagépek bejutásához több helyen meg kellett bontani a felül szögesdróttal, alul vadvédővel ellátott kerítést, tönkrement az öntözőrendszer, ki kellett vágni a dísznövényeket.

A Divinus Ingatlan Alapkezelő Zrt, (Az Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap kezelője) a kivágott növények pótlására, szállítására, az öntöző rendszer helyreállítására 2 099 958 Ft összegű kárigényt nyújtott be. Az Önkormányzat az okozott kár nagyságát elismerve az eredeti állapot helyreállítására vis maior támogatási kérelmet nyújtott be.

A károsult benyújtotta számláját, amit az Önkormányzat kiegyenlített. Az elszámolást határidőre benyújtottuk, a MÁK megtartotta a helyszíni szemlét, most a hiánypótlás van folyamatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

**Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2026. (VIII. 5.) határozata**

Döntés a folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámoló tudomásulvételéről

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámolót.

Felelős: Hunyadi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Pilismarót, 2026. július 31.


Hunyadi Balázs
polgármester

